



নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড

Northern Electricity Supply Company Limited
(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

(Phone : 0721-773437; Email: pd.rajpdp@nesco.gov.bd)



“শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
রাজশাহী বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প,
নেসকো লিঃ, রাজশাহী।

রাজশাহী বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প

১। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

ক) প্রকল্পের নামঃ রাজশাহী বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ প্রকল্প।

খ) প্রকল্পের মেয়াদকালঃ ০১ জানুয়ারী, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২২।

গ) প্রকল্পের ব্যয়ঃ মোট- ১০৯১৩২.০৪ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে জিওবি- ১০৫৬৪৩.৬৩ এবং নিজস্ব অর্থ- ৩৪৮৮.৪১ লক্ষ টাকা।

ঘ) প্রকল্পের এলাকাঃ রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলা (রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট)।

ঙ) প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ ১০/০২/২০১৯ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

২। আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি : ২২/০৩/২০২১ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	এডিপিতে বরাদ্দ (জিওবি)	এডিপি অর্থছাড় (জিওবি)	এডিপি অর্থ ব্যয় (জিওবি)	এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জিওবি)	২২ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		প্রকল্পের অগ্রগতি	
						আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি
২০১৮-২০১৯	০	০	০	০%	--	০%	০%	০%	০%
২০১৯-২০২০	৯০০০.০০	৯০০০.০০	৮৯৯৯.৩৬	৯৯.৯৯%	--	৮.৫০%	১৬.৫০%	৮.৫০%	১৬.৫০%
২০২০-২০২১	২০৫০০.০০ (আরএডিপি বরাদ্দ)	৮৪৩৭.৫০ (২২ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত)	৮৪২১.৫০ (২২ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত)	৪১.০৮%	৭৩.৩৩%	১৯.৪১%	২০.৪০%	৭.৯৭%	১১.৫০%
মোট	২৯৫০০.০০	১৭৪৩৭.৫	১৭৪২০.৮৬	-----	---	২৭.৯১%	৩৬.৯%	১৬.৪৭%	২৮.০০%

৩। গৃহীত কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২০২১ অর্থ বছর)

- পোল, পোল ফিটিংস, লাইন এক্সেসরিস, ইনসুলেটর, বিতরণ ট্রান্সফরমার, এলএ, ডিওএফসি, এমসিসিবি ও ক্যাপাসিটর ব্যংক সহ সকল মালামালের ক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্তকরণ।
- ৩৩/১১কেভি উপকেন্দ্রসমূহের টার্নকি টেন্ডার প্রক্রিয়া সমাপ্তকরণ।
- বাকি সকল লাইন নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সমাপ্তকরণ।

৩.১। প্রকল্পের দরপত্রের সার্বিক অগ্রগতিঃ (২২ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত)

Type	No.	Value (crore)
Tender On Live	11	204.50
Tender under evaluation	12	83.83
NOA Issued	01	2.13
Contract Signed	51	431.76
Tender Under Preparation	08	31.72
Tender to be floated in 2020-21	25	170.56
Tender to be floated in 2021-22	09	62.4
Total	117	966.9

- সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনাঃ

Month Wise Tender Planning

Description	Total	Contract	Live	Under Evaluation	Under Preperation	Remaining
Turnkey	9	2	5			2
Consultancy	1	1				0
Training	2	1				1
Goods	51	22	5	11	4	14
Works	54	25	1	6		22
Total	117	51	11	17	4	39

Mar	Apr	May	June	By July-21
	1			1
				1
4	4	4	3	3
4	4	5	5	4
8	9	9	8	9

● মালামাল ক্রয়ের পরিকল্পনাঃ

Sl no	Description	Pack and Lot	Month
1	Earth Wire, Guy wire	Pack-8	March
2	5 Spool Rack	Pack-13, L-5	
3	11 KV line accessories	Pack-14, L-2	
4	11 KV Pole fittings	Pack-14, L-3	
5	UG Cable	Pack-6, L-1	April
6	UG Cable Accessories	Pack-6, L-1	
7	70 rm CU cable	Pack-20, L-4	
8	Transformer Platform	Pack-21,L-2	May
9	Single Phase tx	Pack-18,L-1	
10	95 rm CU cable	Pack-20, L-3	
11	Capacitor Bank	Pack-18,L-2	
12	Dog	Pack-8, L-4	June
13	250 Kva	Pack-15,L-3	
14	LA DOFC	Pack-19,L-2	
15	200 KVA	Pack-16,L-3	By July 21
16	250 KVA	Pack-15,L-4	
17	200 KVA	Pack-16,L-4	
18	Wasp	Pack-9, L-3	

● কার্য সম্পন্নের পরিকল্পনাঃ

Sl no	Description	Pack and Lot	Month
1	ESU Tanore line work	Pack-27, L-2	March
2	Chapai -1 Line Works	Pack-28, L-2	
3	ESU shibganj Line works	Pack-32, L-2	
4	Raj-5 Line Works	Pack-26, L-2	
5	Ishwardi Line Works	Pack-36, L-2	April
6	Circle -2, 33 KV Line works	Pack-47, L-2	
7	Pabna-2 Line works	Pack-35, L-2	
8	Circle -1, 33 KV Line works	Pack-47, L-1	May
9	Circle -Pabna, 33 KV line works	Pack-47, L-4	
10	Raj-4 Line works	Pack-25, L-2	
11	Pabna-1 Line works	Pack-34, L-2	
12	Bog-2 Line Works	Pack-39, L-2	
13	Bog-3 Line Works	Pack-40, L-2	

Sl no	Description	Pack and Lot	Month
14	Chapai-2 Line Works	Pack-29, L-2	June
15	Sirajganj Line Works	Pack-37, L-2	
16	Raj-1 Line Works	Pack-22, L-2	
17	Godagari Line Works	Pack-30, L-3	
18	Gomostapur Line Works	Pack-31, L-3	
19	Sherpur Line Works	Pack-41, L-2	By July 21
20	Dupchacia Line Works	Pack-43, L-3	
21	ESU Shibganj, Bogura Line works	Pack-44, L-2	
22	Circle -Bogura, 33 KV Line works	Pack-47, L-3	

Tota Tender = 117 (G-51, W-54, T-9, Consult-1, Training-2)

Total Contract= 51 (G-22, W-25, T-2, Consultant-1, Training-1)

Total Contract value= 431.76 Cr (G-325.23, W-23.09, T-83.43 Cr)

Total Remaining= 39 (G-14, W-22, T-2, Training-1)

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাঃ

- COVID-19 মহামারীর বিস্তার রোধের জন্য ঘোষিত ৪ মাসের সাধারণ ছুটিতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের কাজ ব্যহত হয়েছে।
- COVID-19 সৃষ্ট বিপর্যয়ে অধিকাংশ ফ্যাক্টরি বন্ধ অথবা স্বল্প পরিসরে চালু থাকায় প্রকল্পের মালামাল সরবরাহ ব্যহত হয়েছে।
- বিভিন্ন ধরনের পরিদর্শন (PSI,PDI, PLI) ইত্যাদি কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।
- বিদেশে প্রস্তুতকৃত মালামালের প্রাক-সরবরাহ পরিদর্শন (PDI) 3rd party agency এর মাধ্যমে সম্পাদন করায় মালামাল সরবরাহে সময়ক্ষেপণ হচ্ছে।
- নতুন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের দীর্ঘসূত্রীতা।