



নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড

Northern Electricity Supply Company Limited
(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

(Email: pd.rangpdp@nesco.gov.bd)



“শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
রংপুর বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প,
নেসকো লিঃ।

রংপুর বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ প্রকল্প।

১। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

ক) প্রকল্পের নামঃ রংপুর বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ প্রকল্প।

খ) প্রকল্পের মেয়াদকালঃ ০১ জানুয়ারী, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২২।

গ) প্রকল্পের ব্যয়ঃ মোট- ১১২৩৮৫.৮৬ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে জিওবি- ১০৮৮৬০.০৮ এবং নিজস্ব অর্থ- ৩৫২৫.৭৮ লক্ষ টাকা।

ঘ) প্রকল্পের এলাকাঃ রংপুর বিভাগের ৮টি জেলা (রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়)।

ঙ) প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ ২৯/০১/২০১৯ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

২। আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি : ২২/০৩/২০২১ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	এডিপিতে বরাদ্দ (জিওবি)	এডিপি অর্থছাড় (জিওবি)	এডিপি অর্থ ব্যয় (জিওবি)	এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জিওবি)	২২ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		প্রকল্পের অগ্রগতি	
						আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি
২০১৮- ২০১৯	০	০	০	০%	--	০%	০%	০%	০%
২০১৯- ২০২০	৮০০০.০০	৮০০০.০০	৭৯৯৯.৯৭	৯৯.৯৯%	--	৭.৩৫%	১৬.৫০%	৭.৩৫%	১৫.৯৮%
২০২০- ২০২১	২০০০০.০০ (আরএডিপি বরাদ্দ)	৮৪৩৭.৫০ (২২ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত)	৭৮২৩.৫০ (২২ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত)	৩৯.১২%	৭৬.৬৭%	১৮.৩৭%	২০.০০%	৭.১৯%	১১.৫০%
মোট	২৮০০০.০০	১৬৪৩৭.৫	১৫৮২৩.৪৭	----	----	২৫.৭২%	৩৬.৫০%	১৪.৫৪%	২৭.৪৮%

উল্লেখ্য, আরএডিপি বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকার মধ্যে আপাতত খরচের সীমা ১১২.২৫ কোটি টাকা।

৩। গৃহীত কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২০২১ অর্থ বছর)

- পোল, পোল ফিটিংস, লাইন এক্সেসরিস, ইনসুলেটর, বিতরণ ট্রান্সফরমার, এলএ, ডিওএফসি, এমসিসিবি ও ক্যাপাসিটর ব্যংক সহ সকল মালামালের ক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্তকরণ।
- ৩৩/১১কেভি উপকেন্দ্রসমূহের টেন্ডার প্রক্রিয়া সমাপ্তকরণ।
- বাকি সকল লাইন নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সমাপ্তকরণ।

৩.১। প্রকল্পের দরপত্রের সার্বিক অগ্রগতিঃ (২২ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত)

Type	No.	Value (crore)
Tender On Live	2	35.46
Tender under evaluation	7	79.16
NOA Issued	5	9.15
Contract Signed	65	439.21
Tender Under Preparation	10	88.00
Tender to be floated in 2020-21	15	221.00
Tender to be floated in 2021-22	11	216.62
Total	115	1088.60

- সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনাঃ

Month Wise Tender Planning

Description	Total	NOA+ Contract	Live	Under Evaluation	Under Preperation	Remaining
Substation	03	0	1	1	---	1
Consultancy	1	1				0
Training	2	0	0		1	1
Goods	67	37	0	06	10	14
Works	42	40	0	1		1
Total	115	78	01	08	11	17

Mar	Apr	May	June	By July-21
		1		-
	1			1
3	3	6	6	6
	1			
3	5	7	6	7

● মালামাল ক্রয়ের পরিকল্পনাঃ

Sl no	Description	Pack and Lot	Month
1	33KV insulators	Pack-15	April 21
2	LA DOFC	Pack-19,L-2	April 21
3	Terminal Lug	Pack-29,L-4	April 21
4	ACSR Dog	Pack-10, L-3	May 21
5	AAC Wasp	Pack-11, L-3	May 21
7	AAC Ant	Pack-12, L-3	May 21
8	Guy Wire	Pack-13, L-2	May 21
9	Al binding Wire	Pack-14, L-2	May 21
10	LA DOFC	Pack-19,L-3	May 21
11	Copper Cable	Pack-29,L-2	June 21
12	UG Cable	Pack-2	June 21
13	Capacitor Bank	Pack-27,L-4	June 21
14	11KV insulators	Pack-16,L-3	June 21
15	0.4KV insulators	Pack-18,L-1	June 21
16	11kv pole fittings	Pack-21, L-3	June 21

● কার্য সম্পন্নের পরিকল্পনাঃ

Sl no	Description	Pack and Lot	Month
22	33 KV Line works	Pack-55	May 21

৪। প্রকল্পের আওতায় বিতরণ লাইন নির্মাণ কাজের অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণঃ (২২/০৩/২০২১ইং পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	ডিপিপি তে বিদ্যমান লাইনের দৈর্ঘ্য (কিমি)			নির্মিত লাইনের পরিমাণ (কিমি)		
	১১ কেভি লাইন	১১/০.৪ কেভি লাইন	০.৪ কেভি লাইন	১১কেভি লাইন	১১/০.৪ কেভি লাইন	০.৪ কেভি লাইন
১	৯৯৫.০	১১৩৭.০	২২৬৬.০	৮৭.৯০	১০৯.৪১	১৬৫.০০

৫। ওভারলোড ট্রান্সফর্মার নিরসনের নিমিত্ত স্থাপিত ট্রান্সফর্মারের বিস্তারিত বিবরণঃ(২২/০৩/২০২১ইং পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	সার্কেলের নাম	ওভারলোড ট্রান্সফর্মারের সংখ্যা	প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত ট্রান্সফর্মারের সংখ্যা (২২/০৩/২১ পর্যন্ত)	মন্তব্য
০১	পরিচালন ও সংরক্ষন সার্কেল-১, রংপুর	৭০ টি	৬৫ টি	মার্চ'২০২১ এর মধ্যে ওভারলোড নিরসন করা সম্ভব হবে।
০২	পরিচালন ও সংরক্ষন সার্কেল-২, রংপুর	১০০ টি	৮২ টি	মার্চ'২০২১ এর মধ্যে ওভারলোড নিরসন করা সম্ভব হবে।
০৩	পরিচালন ও সংরক্ষন সার্কেল, দিনাজপুর।	২১ টি	২১ টি	ওভারলোড নিরসন করা হয়েছে।
	মোট=	১৯১ টি	১৬৮ টি	মার্চ'২০২১ এর মধ্যে অবশিষ্ট ২৩ টি ওভারলোড ট্রান্সফর্মার স্থাপন করা হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাঃ

- COVID-19 মহামারীর বিস্তার রোধের জন্য ঘোষিত ৪ মাসের সাধারণ ছুটিতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের কাজ ব্যহত হয়েছে।
- COVID-19 সৃষ্ট বিপর্যয়ে অধিকাংশ ফ্যাক্টরি বন্ধ অথবা স্বল্প পরিসরে চালু থাকায় প্রকল্পের মালামাল সরবরাহ ব্যহত হয়েছে।
- বিভিন্ন ধরনের পরিদর্শন (PSI,PDI, PLI) ইত্যাদি কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।
- বিদেশে প্রস্তুতকৃত মালামালের প্রাক-সরবরাহ পরিদর্শন (PDI) 3rd party agency এর মাধ্যমে সম্পাদন করায় মালামাল সরবরাহে সময়ক্ষেপণ হচ্ছে।
- নতুন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের দীর্ঘসূত্রীতা।